



**INFRA
SOLUTIONS**

BplusL Infra Log GmbH ■ Johann-Esche-Straße 27 ■ 09212 Limbach-Oberfrohna

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH)
z.H. Herrn Honscha
Geschäftsbereich Beschaffung
Fachgruppenleitung FG 4122
Küterstraße 30
24103 Kiel

Angebot über Wohn- und Sanitärcontainer

Sehr geehrter Herr Honscha,

vielen Dank für ihre Anfrage und das bisher in unsere Firma gesetzte Vertrauen.

Anbei erhalten Sie unser Angebot für Wohn- und Sanitärcontainer zur Miete. Wir bieten hier ausschließlich 20 Fuß-Container (2,5 x 6 m) an. Bei Sanitärcontainern sind die anderen Modelle (10 und 8 Fuß-Container) eventuell schneller verfügbar. Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Die Grundrisse und Technischen Daten senden wir gern auf Nachfrage nochmals zu.

Aus heutiger Sicht sind zwischen KW 28 – 40 folgende Containerstückzahlen lieferbar.

Lieferzeiten:

100	Stk. Wohncontainer	ab KW 28 – 30
25	Stk. Sanitärcontainer	ab KW 30 – 32
100	Stk. Wohncontainer	ab KW 32 – 34
25	Stk. Sanitärcontainer	ab KW 34 – 36
150	Stk. Wohncontainer	ab KW 36 – 38
30	Stk. Sanitärcontainer	ab KW 38 – 40

Wir gehen davon aus, dass unsere Lieferketten stabil bleiben, und wir so termingerecht ausliefern können. Einen genauen Zeitplan der Lieferung erhalten Sie mit Bestellung. Bitte geben Sie uns zwischen Bestellung und Anlieferung ca. 20 Arbeitstage für die Planung insbesondere der Logistik.



BplusL
Infra Log GmbH
Geschäftsführer
Gunnar Förster

Amtsgericht Chemnitz
HRB 34352

USt.ID: DE 815108672

Unternehmenssitz:
Johann-Esche-Straße 27
09212 Limbach-Oberfrohna

Tel.: 03722/4695150
Fax: 03722/4695151

info@bplusl.de

www.bplusl.de

Erzgebirgssparkasse
IBAN: DE37 8705 4000 3613 0015 69
BIC: WELADEDISTB

Kreissparkasse Biberach
IBAN: DE17 6545 0070 0008 4569 48
BIC: SBKRDE66XXX

Sparkasse Leipzig
IBAN: DE48 8605 5592 1090 1868 07
BIC: WELADE8LXXX



**INFRA
SOLUTIONS**

Pos	Produkt	Anzahl	Anlieferung	Aufbautermin	Preis p. Monat	Gesamtpreis 1 Jahr
1	Wohncontainer	100	Ab KW 28	Ab KW 28	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	Wohncontainer	100	Ab KW 32	Ab KW 32	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	Wohncontainer	150	Ab KW 36	Ab KW 36	Auf Anfrage	Auf Anfrage
2	Sanitärcontainer	25	Ab KW 30	Ab KW 30	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	Sanitärcontainer	25	Ab KW 34	Ab KW 34	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	Sanitärcontainer	30	Ab KW 38	Ab KW 38	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Summe Netto						Auf Anfrage
Umsatzsteuer						19%
Gesamtsumme (Brutto)						Auf Anfrage

Be- und Entladung:

Die Untergrundbefestigung der Aufstellfläche bzw. die Fundamenterstellung werden bis zu 20 cm Höhe vom Auftragnehmer geleistet. Die Punktlasten müssen gewährleistet sein. Die Zufahrt für einen großen LKW mit Kran muss möglich sein, ebenso freies Abladen im Schwenkbereich des Krans. Freie Befahrbarkeit des Stellplatzes mit Schwerlastfahrzeugen bis 20 m Länger und 3 m Breite sowie die Zufahrt dorthin. Durchfahrtshöhe 4 m.

Bauseitige Leistung:

Anträge an die Ver- und Entsorgungsunternehmen (Wasser, Abwasser, Strom usw.) sind bauseits zu stellen. Wenn die Haftungsbefreiung ausgeschlossen wird, hat eine Versicherung der/des Containers durch den Mieter zu erfolgen und ist auf Verlangen zu belegen.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung:

Eine schriftliche Bestellung per Brief, Fax oder E-Mail ist erforderlich. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag und sichern Ihnen eine termingerechte und unkomplizierte Abwicklung zu.

Mit freundlichen Grüßen


BplusL Infra Log GmbH
Johann-Esche-Str. 27
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel. 03722 4695150
Fax 03722 4695151

BplusL
Infra Log GmbH

Geschäftsführer
Cunнар Förster

Amtsgericht Chemnitz
HRB 34352

USt.ID: DE 815108672

Unternehmenssitz:
Johann-Esche-Straße 27
09212 Limbach-Oberfrohna

Tel.: 03722/4695150
Fax: 03722/4695151

info@bplusl.de

www.bplusl.de

Erzgebirgssparkasse
IBAN: DE37 8705 4000 3613 0015 69
BIC: WELADEDISTB

Kreissparkasse Biberach
IBAN: DE17 6545 0070 0008 4569 48
BIC: SBCRDE66XXX

Sparkasse Leipzig
IBAN: DE48 8605 5592 1090 1868 07
BIC: WELADE8LXXX